

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Tanggal : 28 Januari 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penyeragaman (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO18200	Rangka Gyptile Main tee: 3.6m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	Pcs	0.00	249.00	-249.00	0.00	249.00	0.00	0.00
2	IMO18199	Rangka Gyptile Cross tee: 60c m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	Pcs	0.00	1490.00	-1490.00	0.00	1490.00	0.00	0.00
3	IMO18201	Rangka Gyptile Wall Angle tee: 3.6m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	Pcs	0.00	44.00	-44.00	0.00	44.00	0.00	0.00
4	IMO12164	Longdrat M4	Pcs	0.00	45.00	-45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
5	IMO02281	Besi tulangan Ø 4 mm	Pcs	0.00	38.00	-38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
6	IMO07137	Gyptile Solid 60 x 60 jayaboard white	Pcs	0.00	1408.00	-1408.00	0.00	1408.00	0.00	0.00
7	IMO13298	Main tee Clip	Pcs	0.00	894.00	-894.00	0.00	894.00	0.00	0.00
8	IMO01243	Angle Clip	Pcs	0.00	894.00	-894.00	0.00	894.00	0.00	0.00
9	IMO13003	Mur M4	Pcs	0.00	1788.00	-1788.00	0.00	1788.00	0.00	0.00
10	IMO04008	Dinabol m6	Pcs	0.00	894.00	-894.00	0.00	894.00	0.00	0.00
11	IMO16094	Paku Beton 5cm	Pak	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
12	IMO16094	Paku Beton 2.5cm	Pak	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
13	IMO13284	Mata bor Beton 4mm	Pcs	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14	IMO13261	Mata bor Beton 6mm	Pcs	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

Catatan :

KEBUTUHAN MATERIAL PERGANTIAN PLAFON GYPSUM KE PLAFON GYPTILE DI GEDUNG OFFICE LANTAI 2 RUANGAN LAB QC

SITUASI :

Adanya kebutuhan untuk material penggantian plafon gypsum ke plafon gyptile di gedung office lantai 2 ruangan Lab QC, karena saat ini plafon yang terpasang di gedung office lantai 2 ruangan Lab QC masih menggunakan plafon gypsum. Eksisting saat ini, material yang dibutuhkan tidak tersedia.


TARGET :

Tersedianya material yang bisa digunakan untuk pemasangan plafond gyptile di gedung office lantai 2 ruangan Lab QC.

PROPOSAL :

- Rencana Anggaran Biaya dan Rekap Kebutuhan Material Terlampir
- Formulir Latar Belakang Habis Pakai terlampir.

Dibuat  Riki Septian Planning and Reporting Staff	Diperiksa  Yoga Adi Putra Contruction Civil Supervisor
Menyetujui  Dicky Mohamad Tasdik Civil Engineering Manager	

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 008/LBPBHP/II/2026
Nama Barang Habis Pakai: Material Untuk Pemasangan Plafond Gyptile di Gedung Office Lantai 2 Ruangan Lab QC <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		Rencana Waktu Penggunaan: Februari 2025 Lead time Purchasing: 2 Minggu
Masa Waktu Pakai <u>± 5 Tahun</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari Kerja</u>		
☐ Permintaan Item Baru		☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja
☐ Bahan Penunjang ☐ Suku Cadang ☐ Bahan Kebersihan ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Alat Tulis ☐ Hadware ☐ _____		☐ Innovator ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Kualifikasi ☐ Kalibrasi ☐ Perbaikan ☐ Marketing Promosi ☒ Project
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).		SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.
Digunakan untuk	Pemasangan Plafond Gyptile di Gedung Office Lantai 2 Ruangan ^{Ruangan} Lab QC.	
Latar belakang permintaan	Adanya kebutuhan untuk material penggantian plafon gypsum ke plafon gyptile di gedung office lantai 2 ruangan Lab QC, karena saat ini plafon yang terpasang di gedung office lantai 2 ruangan Lab QC masih menggunakan plafon gypsum. Eksisting saat ini, material yang dibutuhkan tidak tersedia.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Riki Septian Tgl. _____ (Staf/Koord.)	Diperiksa:  Yoga Adi Putra Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Dicky Mohamad Tasdik Tgl. 07/09/2023 (Kepala Departemen)
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

KEBUTUHAN MATERIAL PLAFON GYPTILE GEDUNG OFFICE LANTAI 2 RUANGAN LAB QC

NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY			JUMLAH KEBUTUHAN		Harga	TOTAL HARGA	
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI	JUMLAH	SATUAN			
MATERIAL PLAFOND GYPTILE LANTAI 2 (13.5m X 34m)											
1	Rangka Gyp tile Main tee: 3,6m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	893.8	M	0%	893.75	3.6	M/Btng	249	Batang	Rp 88,000	Rp 21,912,000
2	Rangka Gyp tile Cross tee: 60c m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	893.8	Pcs	0%	893.75	0.6	M/Pcs	1490	Pcs	Rp 15,000	Rp 22,350,000
3	Rangka Gyp tile Wall Angle tee: 3,6m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	157.3	M	0%	157.3	3.6	M/Btng	44	Batang	Rp 37,000	Rp 1,628,000
4	Main tee Clip	893.8	Pcs	0%	893.75	1	Pcs	894	Pcs	Rp 3,500	Rp 3,129,000
5	Angle Clip	893.8	Pcs	0%	893.75	1	Pcs	894	Pcs	Rp 3,500	Rp 3,129,000
6	Gyp tile Solid 60 x 60 jayaboard white	1402.5	Pcs	0%	1402.5	8	Pcs/box	176	Box	Rp 125,000	Rp 22,000,000
7	Longdrat M4	134.1	M	0%	134.0625	3	M/Btng	45	Batang	Rp 65,000	Rp 2,925,000
8	Mur M4	1787.5	Pcs	0%	1787.5	1	Pcs	1788	Pcs	Rp 1,000	Rp 1,788,000
9	Besi tulangan Ø 4 mm	446.9	M	0%	446.875	12	M/Btng	38	Batang	Rp 45,000	Rp 1,710,000
10	Dinabol m6	893.8	Pcs	0%	893.75	1	Pcs	894	Pcs	Rp 3,500	Rp 3,129,000
11	Paku Beton 5cm	157.3	Pcs	0%	157.3	50	Pcs/box	4	Box	Rp 60,000	Rp 240,000
12	Paku Beton 2,5cm	79.0	Pcs	0%	79	50	Pcs/box	2	Box	Rp 60,000	Rp 120,000
13	Mata bor Beton 4mm	4.0	Pcs	0%	4	1	Pcs	4	Pcs	Rp 40,000	Rp 160,000
14	Mata bor Beton 6mm	4.0	Pcs	0%	4	1	Pcs	4	Pcs	Rp 40,000	Rp 160,000
JUMLAH HARGA MATERIAL PEKERJAAN PLAFON GYPTILE LANTAI 2											Rp 84,380,000
JUMLAH HARGA MATERIAL PLAFON GYPTILE GEDUNG OFFICE LAB QC LANTAI 2											Rp 84,380,000

Dibuat, 28 Januari 2026


Yoga Adi Putra
 Construction Project Supervisor


Dicky Mohamad Tasdik
 Civil Engineering Manager

No	Item Barang	Nama Barang	Detail Barang	Merk / Brand	Gambar
1	IMO07137	Gyptile Solid 60 x 60 jayaboard white	Ukuran 595x595 mm, ketebalan 9 mm, Tepi SE	Jayaboard	
2	IMO18200	Rangka Gyptile Main tee	Ukuran 3,6m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	Jayaboard	
3	IMO18199	Rangka Gyptile Cross tee	Ukuran 60cm x 24mm x 32 mm (Warna putih)	Jayaboard	
4	IMO18201	Rangka Gyptile Wall Angle tee	Ukuran 3,0m x 24mm x 32 mm (Warna putih)	Jayaboard	
	IMO18200	Rangka Gyptile main tee clip		Jayaboard	
5	IMO16084	Paku beton hitam 1 inch	Carbon steel 1 inch hitam	Hioshi	
6	IMO16084	Paku beton hitam 1 inch	Carbon steel 1 inch hitam	Hioshi	

7	IMO13284	Mata bor beton	Ukuran 4 x 80 mm	Hioshi	
8	IMO13261	Mata bor beton	Ukuran 6 x 120 mm	Hioshi	