

Urgent

No :
Tanggal : 04 Agustus 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO04075	Ducting PU TDI DUCT tb 2cm 1,2m x 4m	Unit 3	13-06-26	105	PF000842	DAS	20	Lembar	18-08-26	1. Inventaris		Untuk Project HVAC di Unit 3 Non Steril
2	IMO04085	Invisible Flange Panjang 4 Meter	Unit 3	13-06-26	207	PF000842	DAS	40	Batang	18-08-26	2. Spareparts		
3	IMO20163	Tee Conector Ducting	Unit 3	13-06-26	16	PF000842	DAS	2	Batang	18-08-26	3. Consumable		
4	IMO08077	Alumunium Ducting Flange H	Unit 3	13-06-26	32	PF000842	DAS	2	Batang	18-08-26	4. Jasa		
5	IMO06110	Alumunium Ducting Flange F	Unit 3	13-06-26	37	PF000842	DAS	3	Batang	18-08-26	5. Project	v	
6	IMO02172	Bayonet	Unit 3	13-06-26	104	PF000842	DAS	20	Batang	18-08-26			
7	PMSN00094	Reinforcement Ducting PU / Alumunium	Unit 3	13-06-26	90	PF000842	DAS	20	Batang	18-08-26			
8	PMSN00095	Disc Alumunium Ducting PU	Unit 3	13-06-26	358	PF000842	DAS	90	Pcs	18-08-26			
9	IMO04016	Alumunium Duct Tape Merk. TDI	Unit 3	13-06-26	47	PF000842	DAS	16	Roll	18-08-26			
10	IMO19399	Sealent Putih @ 280 ml	Unit 3	13-06-26	148	PF000842	DAS	30	Tube	18-08-26			
11	IMO12161	Lem Ducting PU DAS @ 11 Kg	Unit 3	13-06-26	21	PF000842	DAS	2	Kaleng	18-08-26			
12	IMO03407	Cover Angel Ducting	Unit 3	-	-	-	-	134	Pcs	18-08-26			
13	IMO19053	Skrup PH#12 x 2"	Unit 3	13-06-26	500	PF000842	DAS	200	Pcs	18-08-26			

PERMINTAAN MATERIAL UNTUK PROJECT HVAC DI UNIT 3 NON STERIL

Situasi :

Sehubungan dengan project instalasi ducting HVAC Unit 3 Non Steril yang sedang berjalan, telah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan material berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa jumlah material yang diajukan pada pengadaan sebelumnya belum mencukupi karena terdapat penyesuaian hasil penghitungan kebutuhan aktual instalasi. Oleh karena itu, diperlukan pengajuan tambahan material untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, target waktu pelaksanaan, dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Target :

- Menjamin kelancaran proses instalasi ducting HVAC tanpa keterlambatan akibat kekurangan material.
- Memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai desain dan spesifikasi teknis.
- Mendukung penyelesaian project sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Proposal :

Pengajuan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	M. Ardhany Rafi	Firman Ardi Busono	Hermawan Widyaprasetya

Lampiran Sebagai Penunjang

PERHITUNGAN TAMBAHAN KEBUTUHAN MATERIAL DUCTING HVAC UNIT 3 NON STERIL									
NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY				JUMLAH KEBUTUHAN MATERIAL	
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI		JUMLAH	SATUAN
A-1	DUCTING SUPPLY UNIT 3								
1	TDI DUCT tb 2 cm 1,2m x 4m	52.80	m ²	0%	52.80	4.8	m ² /Lbr	11	lembar
2	Infisible Flange	88.00	m	0%	88.00	4	m/Btg	22	Batang
3	T Conector ducting	1.89	m	0%	1.89	4	m/Btg	1	Batang
4	Flange h	3.31	m	0%	3.31	4	m/Btg	1	Batang
5	Flange F	4.73	m	0%	4.73	4	m/Btg	2	Batang
6	Bayonet	44.00	m	0%	44.00	4	m/Btg	11	Batang
7	Reinforcement Bar Alumunium	40.00	m	0%	40.00	4	m/Btg	10	Batang
8	Shaped Disk Alumunium	50.00	Pcs	0%	50.00	1	Pcs	50	Pcs
9	Duct Tape	44.00	M	0%	44.00	5	m/Roll	9	Roll
10	Silicon Putih	16.50	Tube	0%	16.50	1	Tube	17	Tube
11	Lem Ducting DAS	5.68	ltr	0%	5.68	12	ltr/klg	1	klg
12	Cover angel	74.00	Pcs	0%	74.00	1	Pcs	74	Pcs
13	Skrup PH#12 x 2"	125.00	Pcs	0%	125.00	100	Pcs/Box	1	Box

A-2	DUCTING RETURN UNIT 3								
1	TDI DUCT tb 2 cm 1,2m x 4m	43.20	m ²	0%	43.20	4.8	M ² /Lbr	9	lembar
2	Infisible Flange	72.00	m	0%	72.00	4	M/Btg	18	Batang
3	T Conector ducting	1.55	m	0%	1.55	4	M/Btg	1	Batang
4	Flange h	2.71	m	0%	2.71	4	M/Btg	1	Batang
5	Flange F	3.87	m	0%	3.87	4	M/Btg	1	Batang
6	Bayonet	36.00	m	0%	36.00	4	M/Btg	9	Batang
7	Reinforcement Bar	40.00	m	0%	40.00	4	M/Btg	10	Batang
8	Shaped Disk Alumunium	40.00	Pcs	0%	40.00	1	Pcs	40	Pcs
9	Duct Tape	36.00	M	0%	36.00	5	M/Roll	7	Roll
10	Silicon Putih	13.50	Tube	0%	13.50	1	Tube	14	Tube
11	Lem Ducting DAS	4.65	ltr	0%	4.65	12	ltr/klg	1	klg
12	Cover angel	60.00	Pcs	0%	60.00	1	Pcs	60	Pcs
13	Skrup PH#12 x 2"	125.00	Pcs	0%	125.00	100	Pcs/Box	1	Box