

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Tanggal : 02 September 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO16280	Primer Unifloor-215 - Grey Colour 400mc	Kg	0.00	115.00	-115.00	0.00	115.00	0.00	0.00
2	IMO06224	Finishing Unifloor-215 - Grey Colour 550mc	Kg	0.00	222.00	-222.00	0.00	222.00	0.00	0.00
3	IMO16195	Pasir Silika	Kg	0.00	138.00	-138.00	0.00	138.00	0.00	0.00
4	PGDGG00250	SikaGrout-215	Zak	0.00	19.00	-19.00	0.00	19.00	0.00	0.00
5	IMO19695	SIKA BONDING ADHESIVE 900ml	Klg	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
6	IMO20038	Thinner impala	Galon	0.00	6.00	-6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
7	IMO18054	Bulu rool 9 Inch (mohair aceoilfield) Epoxy	Pcs	0.00	8.00	-8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
8	IMO11342	Kuas kayu cat 3 inch merk. Eterna	Pcs	0.00	8.00	-8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
9	PGDGG00230	Lakban kertas 1 inch	Roll	0.00	8.00	-8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

CATATAN :

KEBUTUHAN MATERIAL PERBAIKAN EPOXY LANTAI AREA GEDUNG GUDANG CENTRAL

TARGET :

Tersedianya material epoxy lantai untuk perbaikan pada lantai gedung gudang central agar segera dilakukan penyelesaian.

PROPOSAL :

1. Mengajukan material sesuai dengan perhitungan yang terlampir dengan menggunakan surat permintaan barang sebesar Rp. 48.907.000.-
2. Rencana Anggaran Biaya
3. Latar Belakang Habis Pakai no. 062/LBPBHP/IX/2026 terlampir
4. Temuan CAPA Terlampir.
5. Layout Terlampir

Dibuat

Dzikri Farahillah

Building Maintenance Coordinator

Diperiksa




Yoga Adi Putra

Construction Civil Supervisor

Menyetujui

Dicky Mohammad Tasdik

Civil Engineering Manager

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 062/LBPBHP/IX/2026
Nama Barang Habis Pakai: MATERIAL PERBAIKAN EPOXY GUDANG SENTRAL <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		Rencana Waktu Penggunaan: September 2026 Lead time Purchasing: 7 Hari
Masa Waktu Pakai <u>± 5 Tahun</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari Kerja</u>		
☐ Permintaan Item Baru		☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____		☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☒ Project
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Serikan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).		SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.
Digunakan untuk	Perbaikan epoxy lantai Gudang Sentral yang rusak	
Latar belakang permintaan	Berdasarkan temuan audit BPOM pada tanggal 27–28 April 2026 terkait kerusakan lantai di Gudang Sentral (No. CAPA CA 3.1.1.2 dan CA 3.1.5.2), diperlukan perbaikan lantai epoxy pada area yang rusak tersebut. Namun, material yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak tersedia, sehingga perlu dilakukan pengadaan material terlebih dahulu.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Dzikri Fatahillah Tgl. <i>(Staff/Koord.)</i>	Diperiksa:  Yoga Adi Putra Tgl. <i>(Koord./Spes/Aut. Mgr.)</i>	Menyetujui:  Dicky Mohamad Tasdik Tgl. <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

KEBUTUHAN MATERIAL PERBAIKAN EPOXY GEDUNG GUDANG CENTRAL

NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY		JUMLAH KEBUTUHAN		HARGA	
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI	JUMLAH	SATUAN	TOTAL HARGA
A MATERIAL EPOXY									
1	Primer Unifloor-215 - Grey Colour 400mc	343.7 M²		0%	344	3 M²/Kg	115 Kg	Rp	15,525,000
2	Finishing Unifloor-215 - Grey Colour 550mc	343.7 M²		0%	344	1.55 M²/Kg	222 Kg	Rp	29,970,000
3	Pasir Silika	343.7 M²		0%	344	2.5 M²/Kg	138 Kg	Rp	1,380,000
JUMLAH HARGA MATERIAL EPOXY									Rp 46,875,000
B MATERIAL LEVELING AREA GAMPAL TEBAL 3 cm									
1	SikaGrout-215	457.71 Zak		0%	458	25 Kg/Zak	19 Zak	Rp	135,000
2	Sika BONDING ADHESIVE 900ml	1.61 liter		0%	2	0.9 liter/King	2 Kaleng	Rp	55,000.00
JUMLAH HARGA MATERIAL LEVELING LANTAI									Rp 2,565,000
C MATERIAL KONSUMEBEL EPOXY									
1	Thinner Impala	343.7 M²		0%	344	60 M²/Gal	6 Galon	Rp	300,000
2	Batu rool 9 Inch (mohair aceoilfield) Epoxy	8.0 Pcs		0%	8	1 Pcs	8 Pcs	Rp	17,000
3	Kuas kayu cat 3 inch merk. Eterna	8.0 Pcs		0%	8	1 Pcs	8 Pcs	Rp	4,500
4	Lakban kertas 1 inch	8.0 Pcs		0%	8	1 Pcs	8 Pcs	Rp	7,500
JUMLAH HARGA MATERIAL KONSUMEBEL									Rp 2,032,000

JUMLAH HARGA MATERIAL FLOORING EPOXY DAN PENGECETAN DINDING GEDUNG GUDANG CENTRAL

Rp 48,907,000

Dibuat, 02 September 2026

Diperiksa


Yopa Adi Putra
Construction Project Supervisor


Dicky Mohammad Tasdik
Civil Engineering Manager

Emersi
Good Quality Improves Life's Quality

Rincian Luas Lantai Kebutuhan Epoxy di Area Gedung Gudang Central			
No	No Ruang	Area	Luas Lantai (m2)
1	G.S.B01	Basement Lobby	10.31
4	G.S.104	R. Karantina Obat Jadi	14.80
5	G.S.112	R. Incoming Material	71.53
6	G.S.106	R. Obat Jadi	10.97
7	G.S.202	R. Bahan Awal	172.11
8	G.S.201	R. Bahan Kemasan Sekunder	6.72
Jumlah Luas Lantai			286.44
Jumlah Luas Area + 20 %			343.73

Rincian Area Gompal tebal 3 cm Menggunakan Sika Grout 215			
No	No Ruang	Area	Luas Lantai (m2)
1	G.S.B01	Basement Lobby	0.35
2	G.S.104	R. Karantina Obat Jadi	3.84
3	G.S.112	R. Incoming Material	0.25
4	G.S.106	R. Obat Jadi	1.00
5	G.S.202	R. Bahan Awal	1.25
Jumlah Luas Lantai			6.69
Jumlah Luas Area + 20 %			8.03

Foto-Foto Kerusakan lantai epoxy Gudang Sentral



Handwritten signature or mark.

No.	Temuan	Kategori	No. CAPA	CAPA	Due Date	Status	Departemen	Penanggung Jawab
3.1.1	Terdapat lantai gompel di beberapa area Gudang antara lain: gudang lantai 1 dan gudang lantai 2.	Major	CA 3.1.1.2	Lakukan patching atau perbaikan parsial segera menggunakan material epoxy untuk memperbaiki lantai gompel	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
3.1.3	Langit-langit ruang bahan awal gudang lantai 2 dalam keadaan bocor dan berjamur.	Major	CA 3.1.3.2	Melakukan penggantian scrap plafon dan pelapiran aquaproof pada talang yang bocor	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
3.15	Terdapat lantai rusak di ruang granulasi 1 dan ruang granulasi kering.	Major	CA 3.1.3.3	Melakukan pengecatan pada dinding ruang bahan awal gudang lantai 2 yang berjamur	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
3.1.7	Terdapat sambungan lantai di ruang cetak 3 dalam kondisi rusak.	Major	CA 3.1.5.2	Lakukan patching atau perbaikan parsial segera menggunakan material epoxy untuk mencegah penyebaran kerusakan	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
3.2.2	Ditemukan perbedaan tekanan ruangan yang kurang dari syarat 5-15 Pa. Perbedaan Tekanan ruang antara Kemas primer terkur 4 Pa.	Major	CA 3.1.7.2	Lakukan patching atau perbaikan parsial segera menggunakan material epoxy untuk mencegah penyebaran kerusakan	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
5.4	Suhu gudang penyimpanan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, antara lain: Gudang bahan baku lantai 2 dengan spesifikasi suhu $\leq 30^{\circ}\text{C}$ pada kondisi aktual $31,4^{\circ}\text{C}$, ruang cangkang kapsul lantai 2 dengan spesifikasi ruangan $< 25^{\circ}\text{C}$ pada kondisi aktual $28,2^{\circ}\text{C}$, hal tersebut tidak dapat dilihat dengan sistem pemantauan suhu yang ada.	Major	PA 5.4.2	Penyusunan review report ruang antara (airlock) di area produksi lainnya untuk memastikan semuanya sudah dilengkapi door closer yang berfungsi baik, agar temuan serupa tidak terulang di kemudian hari.	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Dicky)
3.1.2	Ditemukan adanya dinding sisi gudang lantai 2 area penyimpanan bahan kemas sekunder dan gudang lantai 1 area penyimpanan obat jadi dalam keadaan berubang, dan dinding ruang bahan awal gudang lantai 2 dalam kondisi berjamur.	Major	CA 3.1.2.3	Melakukan renovasi penambahan material pelindung panas pada atap dan dinding gudang sentral	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
			PA 3.1.2.2	Melakukan pengecatan dinding sisi gudang lantai 2 area penyimpanan bahan kemas sekunder dan dinding gudang lantai 1 area penyimpanan obat jadi.	30-Sep-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
			PA 3.1.2.3	Revisi Instruksi Kerja Penyerahan Pekerjaan Perbaikan Bangunan dari Vendor	31-Aug-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
			PA 3.1.2.4	Sosialisasi Instruksi Kerja Penyerahan Pekerjaan Perbaikan Bangunan dari Vendor	31-Aug-26	OPEN	PRJ	(Yoga)
				Melakukan evaluasi kinerja penyedia jasa atau vendor setelah selesai pekerjaan	31-Aug-26	OPEN	PRJ	(Yoga)