

ANALISA PERMITAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO19151	Sandwich panel 50mm 98 x 300cm connection Middle Placement	Lembar	0.00	31.00	-31.00	0.00	31.00	0.00	0.00
2	PCDGD00237	Set Pintu Blacksteel Single 80cm	Unit	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
3	IMO01053	Aluminium T-Bar 60mm (Accessoris sandwich)	Batang	0.00	38.00	-38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
4	IMO01053	Aluminium H-Canal / I-Canal 50mm	Batang	0.00	34.00	-34.00	0.00	34.00	0.00	0.00
5	IMO01053	Aluminium U-Canal 50mm	Batang	0.00	20.00	-20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
6	IMO01053	Aluminium Middle Placement Sandwich Panel Connector	Batang	0.00	28.00	-28.00	0.00	28.00	0.00	0.00
7	ATSP00958	Outer Profile	Batang	0.00	10.00	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
8	IMO03100	Male Curving	Batang	0.00	34.00	-34.00	0.00	34.00	0.00	0.00
9	IMO03100	Female Curving	Batang	0.00	34.00	-34.00	0.00	34.00	0.00	0.00
10	IMO16280	Primer Unifloor-201 - Grey Colour 400mc	Kg	0.00	78.00	-78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
11	IMO06224	Finishing Unifloor-215 - Grey Colour 850mc	Kg	0.00	155.00	-155.00	0.00	155.00	0.00	0.00
12	IMO19059	Sealant / Silicon White	Tube	0.00	120.00	-120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
13	IMO06017	Fisher S6	Pcs	0.00	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14	IMO19053	Skrup tapping FAB #6 x 3/8"	Pcs	0.00	1500.00	-1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
15	IMO19053	Skrup tapping FAB #6 x 5/8"	Pcs	0.00	600.00	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
16	IMO19053	Skrup tapping PH #6 x 5/8"	Pcs	0.00	600.00	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
17	IMO19053	Skrup kayu s6 - 1 1/5 inch	Pcs	0.00	1500.00	-1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
18	IMO19053	Skrup kayu #10 x 2 1/2"	Pcs	0.00	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19	IMO19053	Skrup Kayu #10 x 3"	Pcs	0.00	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20	IMO20038	Timber Impala	Galon	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
21	IMO09049	Bulu rool 9 Inch merk. Ace Oilfields	Pcs	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22	IMO11342	Kuas cat 3 inch	Pcs	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
23	PCDGD00230	Lakban kertas Zinc	Roll	0.00	24.00	-24.00	0.00	24.00	0.00	0.00

Catatan :

KEBUTUHAN MATERIAL RELAYOT PROJECT INFUS GEDUNG UNIT 8B.

SITUASI :

Adanya pekerjaan relayot project infus untuk mengaktifkan kembali gedung unit 8B. Relayot ini memerlukan pemasangan sandwich panel dan epoxy lantai. Sehingga, adanya kebutuhan material pemasangan sandwich panel dan epoxy lantai di gedung unit 8B. Eksisting saat ini, material yang dibutuhkan tidak tersedia.

TARGET :

Tersedianya material relayot project infus gedung unit 8b.

PROPOSAL :

- Rencana Anggaran Biaya dan Rekap Kebutuhan Material Terlampir
- Formulir Lamar Belikang Habis Pakai terlampir.

Dibuat



Riki Septian

Planning and Reporting Staff

Diperiksa



Yoga Adi Putra


Construction Civil Supervisor

Menyetujui



Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 011/LBPBHP/II/2026
Nama Barang Habis Pakai: MATERIAL PEMASANGAN SANDWICH PANEL DAN EPOXY LANTAI DI GEDUNG UNIT 8B Berlaku untuk satu jenis barang		Rencana Waktu Penggunaan: Januari 2026 Lead time Purchasing: 7 Hari
Masa Waktu Pakai <u>± 10 Tahun</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari</u>		
☐ Permintaan Item Baru		☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja
☐ Bahan Penunjang ☐ Suku Cadang ☐ Bahan Kebersihan ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Alat Tulis ☐ Hardware ☐ _____		☐ Innovator ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Kualifikasi ☐ Kalibrasi ☐ Perbaikan ☐ Marketing Promosi ☒ Project
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibatasi hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).		SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibatasi setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.
Digunakan untuk	Pemasangan sandwich panel dan epoxy lantai di gedung unit 8B.	
Latar belakang permintaan	Adanya kegiatan relayout project infus untuk mengaktifkan kembali gedung unit 8B. Relayout ini memerlukan pemasangan sandwich panel dan epoxy lantai. Sehingga, adanya kebutuhan material pemasangan sandwich panel dan epoxy lantai di gedung unit 8B. Eksisting saat ini, material yang dibutuhkan tidak tersedia.	
☐ Perlu Minimum Stock Tentukan Reorder Point		
Dibuat:  Riki Septian Tgl. (Staf/Koord.)	Diperiksa:  Yoga Adi Putra Tgl. (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Dicky Mohamad Tasdik Tgl. (Kepala Departemen)
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

KEBUTUHAN MATERIAL RELAYOUT PROJECT INFUS UNIT 8B

NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY		JUMLAH KEBUTUHAN MATERIAL		Harga Satuan	TOTAL HARGA	
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI	JUMLAH			SATUAN
A MATERIAL SANDWICH PANEL DAN AKSESORIS										
1	Sandwich panel 50mm 98 x 300cm cconnection Middle Placement	31.0	Lembar	0%	31.0	1	Lembar	31	Rp 780,000	Rp 24,180,000
2	Set Pintu Blacksteel Single 90cm Daun 83- kusen 90	4.0	Unit	0%	4.0	1	Unit	4	Rp 6,000,000	Rp 24,000,000
3	Aluminium T- Bar 60mm (Aksesoris sandwich)	228	M	0%	228	6	M/Btng	38	Rp 230,000	Rp 8,740,000
4	Aluminium H-Canal / I-Canal 50mm	204	M	0%	204	6	M/Btng	34	Rp 255,000	Rp 8,670,000
5	Aluminium U-Canal 50mm	120.0	M	0%	120	6	M/Btng	20	Rp 255,000	Rp 5,100,000
6	Aluminium Middle Placement Sandwich Panel Connector	168.0	M	0%	168	6	M/Btng	28	Rp 180,000	Rp 5,040,000
7	Outer Profile	56.0	M	0%	56	6	M/Btng	10	Rp 255,000	Rp 2,550,000
8	Male Curving	204.0	M	0%	204	6	M/Btng	34	Rp 120,000	Rp 4,080,000
9	Female Curving	204.0	M	0%	204	6	M/Btng	34	Rp 40,000	Rp 1,360,000
10	Sealant / Silicon White	120.0	Tube	0%	120	1	Tube	120	Rp 36,000	Rp 4,320,000
11	Fisher S6	500.0	Pcs	0%	500	1	Pcs	500	Rp 1,000	Rp 500,000
12	Skrup kayu s6 - 1 1/5 inch	500.0	Pcs	0%	500	1	Pcs	500	Rp 1,000	Rp 500,000
13	Skrup tapping FAB #6 x 3/8"	1100.0	Pcs	0%	1100	500	Pcs/box	3	Rp 46,000	Rp 138,000
14	Skrup tapping FAB #6 x 5/8"	600	Pcs	0%	600	1	Pcs	600	Rp 400	Rp 240,000
15	Skrup tapping PH #6 x 5/8"	600	Pcs	0%	600	1	Pcs	600	Rp 400	Rp 240,000
16	Skrup Kayu #10 x 2 1/2"	500	Pcs	0%	500	1	Pcs	500	Rp 1,000	Rp 500,000
17	Skrup Kayu #10 x 3"	500	Pcs	0%	500	1	Pcs	500	Rp 1,000	Rp 500,000
JUMLAH HARGA MATERIAL SANDWICH PANEL DAN AKSESORIS										
									Rp	90,658,000

B MATERIAL EPOXY LANTAI (21,5m X 36m) 25%										
1	Primer Unifloor-201 - Grey Colour 400mc	193.5	M ²	0%	193.5	2.5	M ² /Kg	78	Rp 125,000	Rp 9,750,000
2	Finishing Unifloor-215 - Grey Colour 850mc	193.5	M ²	0%	193.5	1.25	M ² /Kg	155	Rp 135,000	Rp 20,925,000
3	Timber Impala	19.35	Liter	0%	19.35	5	Ltr/Gln	4	Rp 23,000	Rp 92,000
4	Bulu rool 9 Inch merk. Ace Oilfields	4	Pcs	0%	4	1	Pcs	4	Rp 17,000	Rp 68,000
5	Kuas cat 3 Inch	4	Pcs	0%	4	1	Pcs	4	Rp 4,500	Rp 18,000
6	Lakban kertas Zinc	24	Pcs	0%	24	1	Pcs	24	Rp 7,500	Rp 180,000
JUMLAH HARGA MATERIAL EPOXY LANTAI										Rp 31,033,000

JUMLAH HARGA MATERIAL RELAYOUT PROJECT INFUS UNIT 8B										Rp 121,691,000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Dibuat, 18 Februari 2026


Yoga Adi Putra
Contruction Project Supervisor

Diperiksa


Dicky Mohamad Tasdik
Civil Engineering Manager


Good Quality Improves Life's Quality