

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Bagian : Project

Tanggal : 20 Juli 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A - B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO12143	Lampu TL LED 8 Watt	Pc	0	18.9	-18.9	0	18	6.06.24	06.6

Catatan :

- * Permintaan barang diatas barang-barang yang sudah dibawah minimum stock sehingga perlu diajukan permintaan terhadap barang-barang tersebut.
- * Consumable Justification barang yang diajukan SPB terlampir
- * Permintaan barang saat ini adalah permintaan untuk stock Consumable Dept Project.

Pemohon

Riki Septian

Planning and Reporting Staff

Diperiksa

Linda Dwi Rachmawan

Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Mengetahui

Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : Tanggal : 20 Juli 2026 Revisi : 00
--	--------------------------------------	--

NAMA BARANG	Lampu TL LED
TYPE / BRAND	10 Watt / Phillips
DIGUNAKAN UNTUK	Penerangan G.Office, G.Central, Kontainer, Unit 1, IOT
PACKAGING ORIGINAL	1 pcs
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH KAP LAMPU [A]	JUMLAH BARANG / SATU KAP LAMPU [B]	TOTAL [A x B]
1	Penerangan	Selasar G. Office Lt.1	11	1	11
2		Ruangan Office Lt.1	7	1	7
3		Ruang Janitor G.Office	4	1	4
4		Selasar Pos 1	5	1	5
5		R.Panel	5	1	5
6		Koridor G.Office Lt.2	4	1	4
7		IOT	6	1	6
8		Kontainer	27	1	27
9		Selasar Unit 1	11	1	11
TOTAL LAMPU TL LED 10 WATT Merk. PHILLIPS TERPASANG					80 Pcs

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	24 Months
B	MTBF Assumption	24 Months
C	Avarage Months consumption	80/ 24 Months = 3 Pcs
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	$(C \times D) = 3 \times 2 = 6 \text{ Pcs}$
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	$(150\% \times E) = 150\% \times 6 = 9 \text{ Pcs}$ [Packaging original 1 Dus @ 1 Pcs]

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
6	9

Di Susun Oleh	Diperiksa	Mengetahui
 	 <u>Linda Dwi Rachmawan</u> Mechanical Electrical Plumbing Supervisor	 <u>Dicky Mohamad Tasdik</u> Civil Engineering Manager

[illegible]